



**Universidade Federal de Pernambuco**

DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

**RELATÓRIO PERIÓDICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA**  
(março de 2024)

**REFORMA DAS COBERTAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA  
NATUREZA DO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, INCLUINDO  
ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS.**

Data de início: **11/01/2024**

Prazo de execução: **240 dias**

Vigência do contrato: **25/10/2024**

Empresa executora: **MULTCOM CONSTRUTORA LTDA**

Número do contrato: **83/2023**

Engenheiro Fiscal: **Rosenildo Muniz da Silva**

Valor da obra: **R\$ 4.270.657,08**

Valor pago: **R\$ 309.077,44**

Percentual executado da obra: **7,24 %**

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** A obra tem a finalidade de realizar intervenções nas cobertas do CCEN com o fornecimento e instalação de telhas onduladas de alumínio sobre laje e a impermeabilização com manta asfáltica de lajes descobertas, dos departamentos de física, química, estatística, matemática entre outros, incluindo adequações em ambientes internos, bem como, a realização da drenagem de águas pluviais com caixas de inspeção nos trechos compreendidos entre estes departamentos. Temos ainda a troca da cobertura em policarbonato das passarelas de acesso, em estruturas metálicas tubulares.

**Relatório fotográfico (março 2024)**



Pintura manual de perfil metálico



Construção calçada em torno da caixa do elevador



Execução de serviço na cobertura do departamento de física



Demolição manual de peitoril com martelete



Retelhamento sobre estrutura de madeira



Elevação de alvenaria para recebimento da estrutura em madeira das telhas



Pintura manual da viga em estrutura metálica



Início de alinhamento das telhas com a calha e impermeabilização da calha com manta asfáltica.