



Universidade Federal de Pernambuco
DFO - (Diretoria de Fiscalização de Obras)

RELATÓRIO PERIÓCIDO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA (fevereiro 2024)

**Construção do Dissipador de Energia Pluvial na Concha Acústica – CCEE,
situada no Campus Joaquim Amazonas da UFPE**

Data de início: **07/01/2024**

Prazo de execução: **60 dias**

Vigência do contrato: **30/06/2024**

Empresa executora: **Concreferro Construções e Incorporações LTDA**

Número do contrato: **92/2023**

Engenheiro Fiscal: **Leandro Lima**

Valor da obra: **R\$ 104.939,10**

Valor pago: **R\$ 0,00**

Percentual executado da obra: **85,00%**

DESCRIÇÃO DA OBRA: A obra tem a finalidade de construir um dissipador de águas pluviais na Concha Acústica da UFPE

Relatório fotográfico (fevereiro 2024)

Dissipador: Construção da escada da CONCHA



Concretagem do dissipador



Concretagem do dissipador



Remoção das formas



Dissipador



Dissipador